

Kontrolskema for montering af HyDra RX 103



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	

Kontrolpunkter

	Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Før montering fjernes løse sten og beton rester		
Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.		
Fugebåndet må ikke ligge i blank vand.		
Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet		
Dæklaget skal være min. 60 mm. VIGTIGT		
Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage		
Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning		
Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger		
Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.		
Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.		
Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.		
Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt.		

Anmærkninger

--

Kontrolleret og godkendt af	Dato	Monteringsdato	Støbedato
		Vejrforhold	Temperatur
		Ref. Tegningsnummer	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93