

# Kontrolskema for montering af HyDra Flex



Projekt navn og sags nr.

Entreprenør

Ansvarlig montør

Kontrolleret af

Konstruktionsdel

## Kontrolpunkter

Montørens egenkontrol

Formandens kontrol

Før montering fjernes løse sten og andre skarpe genstande

Underlaget skal være rengjort for slam, sten og is

Underlaget skal være tørt eller let fugtigt

Fugebåndet skal have fuldt kontakt med underlaget

Tilstødte fugebånd skal have fuld kontakt

Beskadiget fugebånd skal erstattes med et helt nyt

Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt

## Anmærkninger

Monteringsdato

Støbedato

Vejrforhold

Temperatur

Kontrolleret og godkendt af

Dato

Ref. Tegningsnummer

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93