

Kontrolskema for montering af HyDra RX 101



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør	
Kontrolleret af	Konstruktionsdel		
Kontrolpunkter		Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Før montering fjernes løse sten og beton rester			
Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.			
Fugebåndet må ikke ligge i blank vand.			
Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet			
Dæklaget skal være min. 80 mm. VIGTIGT			
Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage			
Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning			
Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger			
Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.			
Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.			
Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.			
Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt.			
Anmærkninger		Monteringsdato	Støbedato
		Vejrforhold	Temperatur
Kontrolleret og godkendt af	Dato	Ref. Tegningsnummer	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93