

Kontrolskema for montering af Injektionsslange Komplet



Projektnavn og sags nr.	Entreprenør	Ansvarlig montør
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	

Kontrolpunkter	Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Underlag rengjort		
Ingen skarpe genstande		
Fikserings clips c/c afstand 100-150 mm i hele injektionsslangens længde inkl. hjørner		
Hele injektionsslangen skal være kontinuerligt monteret til underlaget		
Dæklag min. 100 mm		
Hvor to slanger mødes, skal de overlappe hinanden parallelt med 150 mm og med 30 til 50 mm afstand		
Max. injektionsslange længde på 10 m		
Kontrollér at slangen og Varioclix er monteret korrekt		
Skadet injektionsslange skal udskiftes		

Anmærkninger	Monteringsdato	Støbedato
	Vejrforhold	Temperatur
Kontrolleret og godkendt af	Dato	Ref. Tegningsnummer

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93