

Kontrolskema for montering af HyDra RX 101



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kontrolpunkter

- Før montering fjernes løse sten og beton rester
- Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.
- Fugebåndet må ikke ligge i blank vand.
- Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet
- Dæklaget skal være min. 80 mm. VIGTIGT**
- Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage
- Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning
- Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger
- Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.
- Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.
- Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.
- Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt.

Montørens egenkontrol Formandens kontrol

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anmærkninger

Kontrolleret og godkendt af	Dato	Monteringsdato	Støbedato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Vejrforhold	Temperatur
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ref. Tegningsnummer	
		<input type="text"/>	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93